

鉄道車両における輪軸の緊急点検結果について

北海道運輸局から鉄道車両における輪軸の緊急点検の指示を受け実施した結果をお知らせします。

当社は、輪軸組立作業を北海道旅客鉄道株式会社（以下、JR北海道）に委託していることから、JR北海道に検査体制及び緊急点検結果を確認し、安全性が確保されていると報告を受けています。

記

1 緊急点検の対象輪軸

9両 36軸

2 点検結果の概要

- ・JR北海道より、記録簿の改ざんはないと報告を受けました。
- ・JR北海道では、輪軸の安全性の確認は、車輪内径と輪軸外径との差（締め代）等で総合的に判断し、安全性を確保していることを確認しました。
- ・JR北海道においては、JIS E4504による圧入力値は目安値としています。
- ・当社車両については、圧入力値の目安値の範囲を上回っているものが1両（2軸）、下回っているものが1両（2軸）、記録の一部が確認されなかったものが7両（26軸）ありました。
- ・当該車両については、上記の安全性の確認のほか、車両使用開始後の左右車輪間の内面距離の確認で安全性が確保されていることを確認しました。

3 今後の対応

- ・JR北海道に対し、圧入力値が範囲外になった場合の取扱いを明確にし、圧入力値のデータの管理を適切に行うよう求めてまいります。
- ・目安値の範囲を外れていた車両及び記録の一部が確認されなかった車両は、念のため輪軸取替まで、90日毎に行う検査（交番検査）で左右車輪間の内面距離を測定し、安全を確保します。
- ・関係省庁等から本件に関する見解や指示があった場合には、内容を確認のうえ適切に対応してまいります。

以上

連絡先 道南いさりび鉄道株式会社 0138-83-1977